



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ

Av. Henriqueto Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX (35) 3622-4211

ITAJUBÁ/MG

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: MARMELÓPOLIS - MG ISS=2%

REVISÃO N.º 03 (ABRIL/2025)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL TURÍSTICO NA ENTRADA DA CIDADE

DATA: NOVEMBRO DE 2023

REF.: SEINFRA SUL OUTUBRO/2024 NÃO-DESONERADO

BDI 24,86%

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,40%	100,0%	0,0%	100,00%
		Financeiro	682,68	R\$ 682,68	R\$ 0,00	R\$ 682,68
2	CANTEIRO DE OBRAS - MENSAL	Físico %	1,32%	50%	50,0%	100,0%
		Financeiro	2.247,48	R\$ 1.123,74	R\$ 1.123,74	R\$ 2.247,48
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,81%	53,90%	46,10%	100,0%
		Financeiro	6.483,40	R\$ 3.494,55	R\$ 2.988,85	R\$ 6.483,40
4	FUNDAÇÕES	Físico %	35,21%	100%		100,0%
		Financeiro	59.984,93	R\$ 59.984,93	R\$ 0,00	R\$ 59.984,93
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	17,74%	50%	50%	100,0%
		Financeiro	30.225,37	R\$ 15.112,69	R\$ 15.112,69	R\$ 30.225,37
6	ALVENARIAS	Físico %	0,55%		100%	100,0%
		Financeiro	934,19	R\$ 0,00	R\$ 934,19	R\$ 934,19
7	ESTRUTURA METALICA	Físico %	28,98%		100%	100,0%
		Financeiro	49.360,72	R\$ 0,00	R\$ 49.360,72	R\$ 49.360,72
8	ACABAMENTOS	Físico %	12,00%	50%	50%	100,0%
		Financeiro	20.434,14	R\$ 10.217,07	R\$ 10.217,07	R\$ 20.434,14
TOTAL		Físico %	100,00%	53,19%	46,81%	100,00%
		Financeiro	R\$ 170.352,91	R\$ 90.615,66	R\$ 79.737,25	R\$ 170.352,91

ANA PAULA MOTA ALVES
ENGENHEIRA CIVIL
CREA SP 5062224000