



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - APRESENTAÇÃO:

A construção da nova estação de tratamento de água possibilitará o tratamento da água captada no manancial do Sapé que interliga o sistema de abastecimento de água da zona urbana do município.

Atualmente essa água não recebe tratamento sendo inserida in natura na rede de abastecimento, conseqüentemente não recebendo o devido tratamento conforme normativas do Ministério da Saúde.

Com a construção da nova estação de abastecimento, toda água fornecida para a população urbana receberá o tratamento devido, atendendo os padrões de potabilidade exigíveis, conseqüentemente ofertando mais qualidade na saúde da população.

A Construção do sistema de abastecimento de água do manancial Sapé possuirá uma unidade capaz de tratar 730 mil litros de água por dia, conforme demonstra projeto anexo.

Os riscos oriundos da contratação poderão ser mensurados e direcionados aos responsáveis. Nesse sentido, considerando a execução do projeto teremos as responsabilidades da administração (contratante) e empresa vencedora do certame (contratada).

Para facilitar a análise dos riscos teremos na tabela a seguir a descrição dos riscos levantados e os responsáveis por saná-los.

Marmelópolis, 02 de abril de 2024.

Elias Alexandre de Souza

Secretario Municipal de Obras e Serviços Urbanos



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
|-------------------------------------|--|--|--|-----------------|
| Preparação da superfície do terreno | <ul style="list-style-type: none">- Necessidade de acesso ao local da obra, preparação do terreno e condições ideais para a execução da obra | <ul style="list-style-type: none">- Eventual dificuldade para acesso ao terreno onde será realizada a obra.- Necessidade de maquinário para a preparação da área onde será construída a estação de tratamento.- Necessidade de instalação de rede elétrica para os trabalhos a serem desenvolvidos durante a obra. | <ul style="list-style-type: none">- Preparação e manutenção do acesso ao local da obra durante a execução do contrato para garantir a chegada em tempo hábil dos materiais que compoem o empreendimento.- Disponibilização de maquinário da Prefeitura para a preração da área onde será construída a estação de Tratamento.- Disponibilização de ponto de rede eletrica para a realização dos serviços inerentes a obra durante a execução do contrato. | Contratante |
| Projeto Básico e Executivo. | <ul style="list-style-type: none">- Inadequação para provimento dos serviços na qualidade, quantidade e prazo.- Dificuldades para aprovação dos projetos nos órgãos competentes visando a obtenção dos alvarás. | <ul style="list-style-type: none">- Variação dos custos de implantação, quantitativos e inadequação dos serviços.- Atraso no cronograma. | <ul style="list-style-type: none">- Não pagamento caso os níveis de serviço não sejam atingidos;- Fornecimento dos elementos de projeto necessários;- Remuneração do risco. | Contratada |



MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS

Estado de Minas Gerais

Rua José Acelino da Silva, nº 18, Centro, CEP: 37.516-000

Telefax: (35)3625-1233 - www.marmelopolis.mg.gov.br

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| Estação compacta de tratamento de água | <ul style="list-style-type: none">- Confeção da estação de tratamento de água.- Eventuais defeitos na confecção da estação compacta de tratamento de água. | <ul style="list-style-type: none">- Eventual atraso na confecção da estação compacta de tratamento de água.- Defeitos apresentados durante a confecção e instalação da estação compacta de tratamento de água | <ul style="list-style-type: none">- Não pagamento caso haja o atraso da confecção da estação compacta de tratamento de água.- Correção das imperfeições e irregularidades da estação compacta de tratamento de água. | <ul style="list-style-type: none">- Contratada |
| Transporte da estação compacta de tratamento de água. | <ul style="list-style-type: none">- Transporte da estação compacta de tratamento de água em veículo específico. | <ul style="list-style-type: none">- Pela dimensão, o transporte da estação compacta de tratamento de água requer serviço especializado de locomoção. | <ul style="list-style-type: none">- Minutoramento e acompanhamento do transporte | <ul style="list-style-type: none">- Contratada |
| Interferência climática na execução da obra | <ul style="list-style-type: none">- Risco de ocorrerem eventos durante a construção que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos. | <ul style="list-style-type: none">- Atraso no início das obras.- Atraso no cronograma.- Variação dos custos. | <ul style="list-style-type: none">- Contratada deverá propor à Contratante plano de ataque da obra.- Contratação de seguro- Remuneração do risco | <ul style="list-style-type: none">- Contratada |
| Caso fortuito ou força maior | <ul style="list-style-type: none">- Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior | <ul style="list-style-type: none">- Variação de custo.- Atraso no cronograma. | <ul style="list-style-type: none">- Reequilíbrio econômico-financeiro (excepcional).- Contratação de seguro | <ul style="list-style-type: none">- Contratante |